

2019年08月01日至2019年08月20日饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表（清单内）

填报单位（盖章）：

填报时间：2019年08月20日

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度
1	青海省	海南藏族自治州	卡加水库水源地	县级	一级	交通穿越	一级保护区内存在交通穿越	根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)设立警示标牌，防撞护栏、事故导流槽、应急池等设施。	2019-12-31	已完成整改。	100%
2	青海省	海南藏族自治州	卡加水库水源地	县级	二级	交通穿越	达步江河上架设一座桥在保护区范围内，桥宽3米，长10米，通村桥，两端道路未划入保护区。	根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)设立警示标牌，加强防护。	2019-12-31	已完成整改。	100%
3	青海省	海南藏族自治州	卡加水库水源地	县级	一级	其他问题	2010年县城集中式饮用水水源地保护区划分技术报告中，一级保护区拐点坐标及取水口坐标与实际遥感图坐标不符。	根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018），由县水利局重新划分保护区后按程序报批。	2019-12-31	划分技术报告省政府已批复，整改完成。	100%
4	青海省	海南藏族自治州	卡加水库水源地	县级	二级	其他问题	2010年县城集中式饮用水水源地保护区划分技术报告中，二级保护区拐点坐标及取水口坐标与实际遥感图坐标不符。	根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018），由县水利局重新划分保护区后按程序报批。	2019-12-31	划分技术报告省政府已批复，整改完成。	100%

序号	省份	所在地	水源地名称	水源地级别	保护区类型	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	整治进展情况	整治进度
5	青海省	海南藏族自治州	卡加水库水源地	县级	一级	工业企业	保护区内存在牧户，建有畜棚。	根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)和《关于答复全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动有关问题的函》(环办环监函〔2018〕767号)相关要求，搬迁保护区内的牧户、畜棚。	2019-12-31	2019年6月2日生态环境部调研帮扶组开展调研帮扶工作现场确认：一级保护区内14户牧户中离水体近的4户需搬迁，较远的10户不用搬迁；一级保护区内4户牧户畜棚及房屋全部搬迁完毕。	100%
6	青海省	海南藏族自治州	卡加水库水源地	县级	一级	码头	一级保护区内存在交通穿越。	根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》(HJ773-2015)相关要求，在穿越保护区路段设置交通警示牌、防撞护栏、事故导流槽，应急池等。	2019-12-31	已整治完成。	100%